



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Quarta-feira • 14 de Abril de 2021 • Ano • Nº 2478

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- **Retificação do Edital da Tomada de Preço Nº 001/2021.**



**Na Imprensa Oficial  
todo mundo vê.**

MODERNIDADE  
ECONOMIA  
TRANSPARÊNCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

***Imprensa Oficial  
do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.

## ***Editais***

---

---



Estado da Bahia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

#### **RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021**

Fica retificado o valor descrito no cronograma físico-financeiro constante do projeto, e o valor constante do item 4.2.4 letra "a", sendo o valor correto de R\$ 149.970,90 conforme planilha orçamentaria constante do projeto básico e anexo ao edital.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA  
LOCAL: NÚCLEO HABITACIONAL - SEDE - TEOFILÂNDIA/BA

BDI: 20,34%  
S/ DESNARAÇÃO



ITEM	PRÉDIO	VALOR TOTAL	MESES										
			MES 01		MES 02		MES 03		MES 04				
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	1.459,10	1.459,10	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	LOCAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.065,25	3.065,25	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	ESTRUTURA/INFRAESTRUTURA	13.141,45	13.141,45	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	ESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	29.123,95	29.123,95	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	6.440,37	6.440,37	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	REVESTIMENTO E PINTURA - FACHADAS	6.715,25	-	-	6.715,25	100%	-	-	-	-	-	-	-
7.0	REVESTIMENTO E PINTURA - INTERNO	7.371,76	-	-	7.371,76	100%	-	-	-	-	-	-	-
8.0	REVESTIMENTO E PINTURA - LAJE	1.181,59	-	-	1.181,59	100%	-	-	-	-	-	-	-
9.0	COBERTURA	8.621,49	-	-	8.621,49	100%	-	-	-	-	-	-	-
10.0	ESQUADRIA	1.918,36	-	-	1.918,36	100%	-	-	-	-	-	-	-
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS	9.553,27	-	-	9.553,27	100%	-	-	-	-	-	-	-
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.817,22	-	-	-	-	9.817,22	100%	-	-	-	-	-
13.0	ÁREA DE GINÁSTICA	28.003,00	-	-	-	-	28.003,00	100%	-	-	-	-	-
14.0	PRAÇA	21.728,47	-	-	-	-	-	-	-	-	21.728,47	100%	-
15.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.830,37	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,37	100%	-

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 149.970,90</b>												
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 53.230,12</b>	<b>R\$ 35.361,72</b>	<b>R\$ 37.820,22</b>	<b>R\$ 23.558,84</b>								
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 53.230,12</b>	<b>R\$ 88.591,84</b>	<b>R\$ 126.412,06</b>	<b>R\$ 149.970,90</b>								